

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年3月

計画の名称	15 黒部市における雪や災害に強い地域づくり																										
計画の期間	平成24年度～平成28年度（5年間）			交付対象 黒部市																							
計画の目標	<p>災害時に被災のおそれのある箇所が多数存在しており、地震、水害などの災害時や冬期間においても安全な通行が可能となる道路整備を行う。</p> <p>また、老朽化した道路ストックの点検及び修繕等を行い、交通災害の減少に努める。</p> <p>既存の公営住宅等を計画的に修繕・改修し、セーフティネットの維持と高齢者や子育て世帯が安心して暮らせるまちづくりを実現する。</p> <p>既存の建築物の耐震性を向上させ、安心して暮らせるまちづくりを実現する。</p>																										
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 死傷事故件数を151件（H24）から135件（H28）へ減少する。 既存の公営住宅等において、外壁の落下事故等を防止するため、外壁を改修し、未改修の市営住宅を減少させる。（8棟（H24）→4棟（H28）） 市有の避難所の耐震化率を向上させる。（83%（H24）→90%（H28）） 																										
定量的指標の定義及び算定式								<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H24当初)</th> <th>中間目標値 (H26末)</th> <th>最終目標値 (H28末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>151件</td> <td>140件</td> <td>135件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8棟</td> <td>6棟</td> <td>4棟</td> <td></td> </tr> <tr> <td>83%</td> <td>86%</td> <td>90%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H28末)	151件	140件	135件		8棟	6棟	4棟		83%	86%	90%	
定量的指標の現況値及び目標値			備考																								
当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H28末)																									
151件	140件	135件																									
8棟	6棟	4棟																									
83%	86%	90%																									
年間の死傷事故件数より算出する。 （年間の死傷事故件数の減少） = （現況の年間死傷事故件数） - （事業後の年間死傷事故件数）																											
市営住宅の外壁改修件数より算出する。 （市営住宅外壁未改修件数） = （現況の市営住宅件数） - （改修済の市営住宅件数）																											
市有の避難所の耐震化率を算出する。 （耐震化率） = （耐震性の確認された市有避難所） / （市有避難所）																											
全体事業費	合計 (A + B + C)	529 百万円	A	514 百万円	B	0 百万円	C	15 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)	2.8%																	
事後評価（中間評価）																											
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																											
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期 平成30年3月							公表の方法 黒部市ホームページ																			
1. 交付対象事業の進捗状況																											
交付対象事業																											
A1 道路事業																											
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体会事業費 (百万円)	備考										
15-A1-1	道路	一般	黒部市	直接	市町村道	修繕	(他) 牧野3号線他 下戸橋他	橋梁補修	黒部市	H24	H25	H26	H27	H28		15											
15-A1-2	道路	一般	黒部市	直接	市町村道	修繕	(他) 堀切石田線他 堀切他	トンネル修繕	黒部市							20											
15-A1-3	道路	一般	黒部市	直接	市町村道	修繕	(他) 三日市堀切線他 堀切新他	舗装修繕	黒部市							100											
15-A1-4	道路	雪寒	黒部市	直接	市町村道	除雪（機械）	(1) 田家新山田線他	除雪機械更新 10台	黒部市							60											
A2 地域住宅計画に基づく事業																											
15-A2-1	住宅	一般	黒部市	直接	市			公営住宅等ストック総合改善事業	市営住宅 外壁等改薄 4棟	黒部市							68										
A3 住環境整備事業																											
15-A3-1	住宅	一般	黒部市	直接	市			住宅・建築物安全ストック形成事業(市有)	耐震補強 1棟 (A=1,800m ²)	黒部市							215										
15-A3-2	住宅	一般	黒部市	直接	市			住宅・建築物安全ストック形成事業(民間)	耐震診断補助金	黒部市							36										
															合計	514											
B 関連社会資本整備事業																											
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体会事業費 (百万円)	備考											
										H24	H25	H26	H27	H28													
															合計	0											
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考													

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
											H24	H25	H26	H27	H28		
C	効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接	事業者	省略工種		要素となる事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
15-C-1	計画・調査	一般	黒部市	直接	計画・調査	道路ストック総点検(トンネル)		トンネル点検	黒部市		H24	H25	H26	H27	H28	1	
15-C-2	計画・調査	一般	黒部市	直接	計画・調査	道路ストック総点検(舗装)		路面性状調査	黒部市							2	
15-C-3	計画・調査	一般	黒部市	直接	計画・調査	道路ストック総点検(擁壁等)		擁壁等点検	黒部市							4	
15-C-4	計画・調査	一般	黒部市	直接	計画・調査	道路ストック総点検(道路付属物)		道路付属物点検	黒部市							3	
15-C-5	計画・調査	一般	黒部市	直接	計画・調査	長寿命化修繕計画策定		橋梁長寿命化修繕計画策定	黒部市							5	
																合計	15
番号	一體的に実施することにより期待される効果															備考	
15-C-1	管理道路のトンネル点検を実施し、(他) 堀切石田線他のトンネル修繕(15-A1-2)を計画的に進めることにより、安全な道路交通確保を図る。																
15-C-2	管理道路の路面性状調査を実施し、(他) 三日市堀切線他の舗装補修(15-A1-3)を計画的に進めることにより、安全な道路交通確保を図る。																
15-C-3	管理道路の擁壁等点検を実施し、(他) 三日市堀切線他の舗装補修(15-A1-3)とあわせて、必要な修繕を行うことにより、安全な道路交通確保を図る。																
15-C-4	管理道路の付属物点検を実施し、(他) 三日市堀切線他の舗装補修(15-A1-3)とあわせて、必要な修繕を行うことにより、安全な道路交通確保を図る。																
15-C-5	管理道路橋の計画的かつ防護的修繕のための計画を策定し、市内の沿道路の計画的な修繕により、安全な道路交通確保を図る。																

2 事業効果の発現状況・目標値の達成状況

Ⅰ. 事業効果の発現状況・目標値の達成状況									
Ⅱ. 定量的指標に関する 交付対象事業の効果の発現状況		Ⅲ. 定量的指標の達成状況							
Ⅰ. 定量的指標に関する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・災害時に被災のおそれのある箇所の道路整備並びに老朽化した道路ストックの点検及び修繕を実施した結果、被災時における道路交通網の確保及び交通灾害が減少し、従前より道路の安全性が向上した。 ・既存の公営住宅等を計画的に修繕・改修した結果、高齢者等に配慮した住宅の割合が増加し、従前より居住性が向上した。 ・市内の既存の建築物の耐震性を向上させた結果、市内における耐震化した市有の避難所の数が増加し、市民が安全・安心して暮らせるまちづくりに寄与した。 							
Ⅱ. 定量的指標の達成状況	指標①（年間の死傷事故件数）	最終目標値 最終目標値	135件 102件	目標値と実績値 に差が出た要因	概ね計画通りに目標値を達成している。				
	指標②（外壁未改修の市営住宅の件数）	最終目標値 最終目標値	4棟 4棟	目標値と実績値 に差が出た要因	概ね計画通りに目標値を達成している。				
	指標③（耐震化をした市有避難所の割合）	最終目標値 最終目標値	90% 90%	目標値と実績値 に差が出た要因	概ね計画通りに目標値を達成している。				
Ⅲ. 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)									
○特記事項（今後の方針等）									
<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化した道路ストックについては、黒部市橋梁長寿命化修繕計画等に基づき点検・修繕を行い、交付金等を有効に活用し、今後も持続可能で安全・安心な道路交通の確保を図る。 ・市営住宅については、黒部市営住宅等長寿命化計画に基づき改善を行い、交付金等を活用し、今後も持続可能な住宅セーフティネットの構築を図る。 									

(参考図面 1)

計画の名称	15 黒部市における雪や災害に強い地域づくり
計画の期間	平成24年度～平成28年度（5年間）
交付団体	黒部市

15-A1-3 修繕

15-A1-2 修繕

15-A1-1 修繕

15-A1-4 除雪(機械)

15-A2-1 公営住宅等ストック総合改善事業（中新団地）

15-A3-1 住宅・建築物安全ストック形成事業

● - 地方道路整備事業
● 公営住宅等ストック総合改善事業
● 住宅・建築物安全ストック形成事業

15-A1-1～3 修繕
15-A1-4 除雪(機械)
15-A2-1 公営住宅等ストック総合改善事業
15-A3-1, 2 住宅・建築物安全ストック形成事業
15-C-1～5 計画・調査

(参考図面 2)

計画の名称	15 黒部市における雪や災害に強い地域づくり
計画の期間	平成24年度～平成28年度（5年間）

交付団体 黒部市

