資料　⑤

道の駅「ＫＯＫＯくろべ」開業について

１　進捗状況

国と市による一体型整備を進めており、順調に進んでいる。

・トイレ・情報提供施設（国整備）は令和３年６月に完成している。
・農林水産物直売所やフードコート、物販施設等を備えた地域振興施設は、令和３年９月末に本体工事を終えている。
　現在、外構工事やテナント事業者によるテナント内装・設備工事等が施工中で、令和４年３月完了予定。
・築山や水景施設、遊具等を備えた園地、周辺道路は整備中で、令和４年３月完成予定。
・指定管理者、テナント事業者が、プレイベントの実施や新メニューの考案など開業に向け準備を行っている。

２　開業時期

令和４年４月中下旬
（竣工式・開業イベントを開催予定）

【４月中下旬とする理由】
・道の駅や周辺道路の工事が３月中に完了する。
・道の駅の園地や道の駅から臨む山並みが美しい時期である。園地の草木に新芽が芽吹き、築山から臨む黒部の山並みは未だ雪が白く、新緑と相まって非常に美しい景観が期待できる。
・冬が終わり、少しずつ暖かくなり、外出したくなるような良い気候の時期である。ＧＷ前には開業し、市内外から多くの方々にお越しいただきたい。

３　問い合わせ

都市創造部　道路河川課　道の駅推進班（TEL：0765-54-2644）